



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์



ผลการดำเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ผลการดำเนินงานตามโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการลงอุกรัง บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านนายวัน ปาเวเต - นานางนิพัทธา มณีณัฏฐกิจดี	๑๑๘,๒๒๙.๑๒	๑๑๘,๒๒๙.๑๒	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหวาย หมู่ที่ ๑๒ คลองส่งน้ำ - บ้านดงใหญ่ ตำบลโคกมะม่วง	๔๙๔,๒๐๐	๔๙๔,๒๐๐	-	✓			มี.ย.๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๘ ถนนคอนกรีตเดิม - สวนนายบุญถึง วรรณสุข	๓๘๙,๙๐๐	๓๘๙,๙๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๔ บ้านนายอำนาจ คตโคตร - ถนนลาดยาง	๔๘๒,๒๐๐	๔๘๒,๒๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ ๖ ถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายแสวง ชาญกระ โทก	๔๕,๒๐๐	๔๕,๒๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ ๖ บ้านนายภิรมย์ พรดอน - บ้านนายเสมอ นวลกระโทก	๓๕๘,๑๐๐	๓๕๘,๑๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนางเสงี่ยม ชันประ โคน	๑๓๓,๘๐๐	๑๓๓,๘๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านนายชำนาญ มากสะลา - บ้านนายทวี จิน นางรอง	๘๐,๒๐๐	๘๐,๒๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑ ถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายแหลม ชุ่มชาลี	๖๑,๙๐๐	๖๑,๙๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ข้างวัดโคกกลาง	๓๕๒,๖๐๐	๓๕๒,๖๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑๑	โครงการลงลูกรัง บ้านคลองหวาย หมู่ที่ ๑๒ ถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนางฉลอง ชับกิ่ง	๒๑๗,๒๐๐	๒๑๗,๒๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการลงลูกรัง บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว - บ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง	๔๙๖,๒๐๐	๔๙๖,๒๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑ บ้านนายจ้านงค์ ทิพย์พันธ์ - บ้านนางกัณหา หาญกุล	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองหวาย หมู่ที่ ๑๒ ไธ่รายสุข หอมหวล - นานายก่า พุพะไล	๒๗๔,๑๐๐	๒๗๔,๑๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ ถนนเดิม บ้านดอนใต้ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายจอต โกจिनอก - บ้านนางสมบุรณ์ บำเพ็ญพงษ์	๒๓๔,๘๐๐	๒๓๔,๘๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใต้พัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนางสุมาลี เจริญคามิ	๖๖,๗๐๐	๖๖,๗๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหวาย หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			มี.ย.๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ		
	บ้านดอนใต้ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองหวาย หมู่ที่ ๑๒								
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๔ บ้านนายจิระวัฒน์	๒๗๑,๕๐๐	๒๗๑,๕๐๐	-	✓			ธ.ค.๖๕	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ ๘ บ้านนายบุญถึง วรรณสุข - รร.ไทยเจริญ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๐๗๔	๒๒๖	✓			ก.พ. ๖๖	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๔ บ้านนางยุค แผลงดี - หลุมหิน	๑,๑๖๑,๐๐๐	๑,๑๖๑,๐๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อทอง หมู่ที่ ๔ ศาลากลางบ้าน - ทิศตะวันตก	๒,๑๘๗,๐๐๐	๒,๑๘๗,๐๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ สี่แยกประปา - ถนนลาดยาง	๑,๕๓๓,๐๐๐	๑,๕๓๓,๐๐๐	-	✓			มี.ค.-เม.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๖๔๑	๓๕๙	✓			ก.ย.๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๓๖๒	๖๓๘	✓			ก.ย.๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีตำบลหนองบัว	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๘๗	๑๑๓	✓			ก.ย.๖๖	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๑,๑๐๓	๓,๘๙๗	✓			ก.พ.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๓,๔๘๐.๖๕	๔๖,๕๑๙. ๓๕	✓			มี.ย. ๖๖	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	๔,๗๗๓	๑๐,๒๒๗				เม.ย. ๖๖	
๓	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๖๘,๐๐๐	๓๕๗,๕๐๐	๑๑๐,๕๐๐	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	
๔	โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด	๗,๐๐๐	๗๒๘	๖,๒๗๒	✓			ก.ย. ๖๖	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๕๒,๗๕๐	๑๗,๒๕๐	✓			เม.ย. ๖๖	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนิน โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๔๐,๐๐๐			✓	-	ไม่ได้อุดหนุน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๓๗๐,๒๐๐	๘,๕๑๘,๒๐๐	๘๕๒,๐๐๐	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๕๘๘,๐๐๐	๓,๓๗๙,๘๐๐	๒๐๘,๒๐๐	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	๗,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			สิงหาคม ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักษ์รักพื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	๓,๗๘๐	๑,๒๒๐	✓			ก.ค. ๖๖	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๕,๐๐๐	๕๘๐	๔,๔๒๐	✓			ก.ค. ๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน	๑๐,๐๐๐	๙,๖๙๗	๓๐๓	✓			ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๗๙๐,๙๕๐	๗๙๐,๙๕๐	-	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๒	อุดหนุนโครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก	๓๐,๐๐๐	๑๕,๑๘๐	๑๔,๘๒๐	✓			ม.ค. ๖๖	
๔	อุดหนุนโครงการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ เรียนการสอนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๕	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน ชุมชนบ้านดอนนางงาม	๑,๔๓๒,๒๐๐	๒,๐๘๗,๔๐๐ (โอนงบเพิ่ม)	-	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น	๖๕๕,๒๐๐	๖๕๕,๒๐๐	-	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	
๗	ค่าอาหารเสริมนม	๑,๒๗๒,๓๖๐	๑,๑๒๓,๑๖๙.๓๘	๑๔๙,๑๙๐.๖๒	✓			ทั้ง ปีงบประมาณ	

งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ตำบลหนองบัว (หนองบัวเกมส์)	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๓,๕๘๒	๓๖,๔๑๘	✓			ต.ค. ๖๖	
๒	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนต้านยาเสพติด (หนองบัวคัพ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			เม.ย. ๖๖	
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เพื่อจัด งานราชพิธีหรือรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓			ก.ค. ๖๖	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เพื่อจัด งานราชพิธีหรือรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓			มิ.ย. ๖๖	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธีการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓			ส.ค. ๖๖	

๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงานวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๕	
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๕	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ เพื่อจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธีการจัดงานวันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			ธ.ค. ๖๕	
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		ไม่ได้ของบมา
๑๐	โครงการ รู้ รักษ์ วิถีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓			เม.ย. ๖๖	
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			ส.ค. ๖๖	
๑๒	ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด	๑๕,๐๐๐	๙,๓๓๑	๕,๖๖๙	✓			ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๓๐,๒๐๐	๒๒๕,๖๙๕	๔,๕๐๕	✓			มี.ค. ๖๖	
๓	โครงการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๘,๖๕๒	๑,๓๔๘	✓			ก.ย. ๖๖	
๔	โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	๑๑,๘๐๒	๓,๑๙๘				ส.ค. ๖๖	
๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			ธ.ค. ๖๖	
๖	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	๑๐,๐๐๐	๗,๙๗๔	๒,๐๒๖	✓			ก.พ. ๖๖	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๖,๐๐๐	๕,๕๕๐	๔๕๐	✓			ธ.ค. ๖๕- ม.ค. ๖๖	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐	๕,๕๕๐	๔๕๐	✓			เม.ย. ๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๘,๗๕๐	๘๓,๓๒๕	๒๕,๔๒๕	✓			ก.ย. ๖๖	
๔	โครงการเสริมสร้างการรับรู้ เยาวชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	-	

คงเหลือเพื่อเป็นเงินสะสม = ๑,๘๖๙,๒๔๓.๙๗ บาท

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริงคิดได้ร้อยละ ๔๘.๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๖

๒) งบประมาณเงินอุดหนุนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคมได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน

ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณ รวมถึงสถานการณ์คลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔) ควรมีการเตรียมพร้อมของเอกสารที่ขอรับอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น พื้นที่ที่จะดำเนินการ เอกสารสิทธิ การขออนุญาตเข้าดำเนินการ แบบแปลนต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเสนอเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนต่างๆ